

Предприятие  
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

" УТВЕРЖДАЮ"  
Главный энергетик  
ЧАО "Запорожогнеупор"

М.В.Печенкин

25.02 2020г.

Цех (отдел) \_\_\_уч. СиП \_\_\_ОЭЭЦ\_\_\_

ВЕДОМОСТЬ № 31

Агрегат \_\_\_Вентильные разрядники\_

**дефектов оборудования**

\_\_\_ОРУ-154кВ п/ст Огнеупорная-2\_\_\_

по проведению текущего ремонта

Шифр затрат \_\_\_\_\_

Инвентарный №41005705,41005706,41005707,  
41005708,41005709,41005710

оборудования \_\_\_\_\_ м-ц 2020\_год  
Продолжительность ремонта

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Прим
1	Демонтаж вент.разрядников Фаз А,В,С ВЛ-107	шт	3	Вент. Разрядник типа РВМГ-150М (1 фаза - 4 элемента)			
2	демонтаж короткозамыкателя ВЛ-107	шт	1	короткозамыкатель КЗ-220 У1 (изолятор ИОС-110-1250 У1 - 2шт)			
3	демонтаж отделителя фазы В ВЛ-107	шт	1	отделитель ОД-220М (изолятор ИОС-110-1250 У1 - 2шт)			
4	демонтаж маслонаполненного ввода фазы С трансформатора №2 ТРДН-63МВА	шт	1	маслонаполненный ввод ГМТПА-45-150 630 У1			
5	монтаж вент.разрядников Фаз А,В,С ВЛ-107 (4-х секционные)	шт	3	Вент. Разрядник типа РВМГ-150М			
6	монтаж короткозамыкателя ВЛ-107	шт	1	короткозамыкатель КЗ-220 У1			
7	монтаж маслонаполненного ввода фазы С трансформатора №2 ТРДН-63МВА	шт	1	маслонаполненный ввод ГМТПА-45-150 630 У1			
8	Замена опорного изолятора ОНШ 35/1000 в нулевой точке трансформатора ТРДН-63 МВА	шт	1				
9	пуско-наладочные работы и в/в испытания						

Главный специалист по эл.хозяйству  А.В. Ткаченко

25.02.2020г.

Исполнитель ремонта  А.А. Мельниченко