

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех **ОГЭ**

Агрегат ОГЭ

**ВЕДОМОСТЬ**  
**дефектов оборудования**  
при проведении ТР

УТВЕРЖДАЮ  
Главный энергетик  
ЧАО «Запорожогнеупор»

Шифр затрат 1.02.01

период \_\_\_\_\_ м-ц 2018г.

Печенкин М.В.

Инвентарный №

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	Демонтаж деревянных окон здания ОГЭ	шт	14	2300*2300	шт	3	
				1500*2300	шт	1	
				1620*2300	шт	2	
				1700*2300	шт	1	
				600*1600	шт	1	
				900*1300	шт	1	
				1750*1650	шт	1	
				1160*450	шт	1	
				500*500	шт	1	
				1850*1520	шт	1	
				1600*1460	шт	1	
2	Демонтаж деревянных дверей бытовых помещений ОГЭ	шт	7	750*2100	шт	3	
				800*2100	шт	4	
3	Уборка строительных отходов	кг	200	Биг-бег	шт	2	
4	Монтаж металлопластиковых окон	шт.	14	Окно 2300*2300	шт	3	
				Окно 1500*2300	шт	1	
				Окно 1620*2300	шт	2	
				Окно 1700*2300	шт	1	
				Окно 600*1600	шт	1	
				Окно 900*1300	шт	1	
				Окно 1750*1650	шт	1	
				Окно 1160*450	шт	1	
				Окно 500*500	шт	1	
				Окно 1850*1520	шт	1	
				Окно 1600*1460	шт	1	
				Заглушка 600мм	шт	20	
				Отлив бел. 180 мм	м	25	
	Подоконник бел 400 мм	м	21				
5	Монтаж дверей металлопластиковых бытовых помещений	шт	7	750*2100	шт	3	
				800*2100	шт	4	

Все металлопластиковые окна предусмотреть с одной открывающейся рамой

Зам.начальника цеха  
оборудованию

*Картинский А.В.*

Начальник участка по  
(исполнитель)

\_\_\_\_\_