

Предприятие
ОАО «Запорожжогнеупор»
Цех ОЭЭЦ
СиП, Огнеупорная-2

ВЕДОМОСТЬ № 212 от 09.07.21 г. Главный энергетик предприятия
дефектов оборудования
Наладочные работы средств РЗА ПС 154/6/6 кВ Т-1

«Утверждаю»
« » 2021 г.

Шифр затрат _____
Инвентарный № 41005728 ,

Планируемая дата остановки
оборудования на ремонт _____
Продолжительность ремонта _____

№ п\п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм	Ко л-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм	Кол-во	Прим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка релейной защиты, автоматики управления, сигнализации масляного выключателя ввода № 1 стороны 6,3 кВ	шт	1				3 замера сопр.и изоляция и 1 замер петли
2	Проверка релейной защиты, автоматики управления, сигнализации масляного выключателя ввода № 2 стороны 6,3 кВ	шт	1				
3	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления масляным выключателем ввода № 1 стороны 6,3 кВ	шт	39				
4	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления масляным выключателем ввода № 2 стороны 6,3 кВ	шт	40				
5	Проверка релейных защит трансформатора Т-1, цепей блокировок, разъединителя, автоматики управления отделителем ОД-1 и короткозамыкателем КЗ-1	шт	5				
6	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ЩПТ до ЗРУ-6кВ	шт	32				
7	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ЩПТ до ГЩУ	шт	44				
8	Проверка схемы дистанционного и автоматического регулирования напряжения трансформатора Т-1 с помощью БАУРПН-1	шт	1				
9	Проверка панели центральной сигнализации (ЦС)	шт	1				
10	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ГЩУ до РП(шкафа зажимов) ОРУ-154 кВ	шт	30				
11	Проверка и испытание измерительных трансформаторов тока (ввод № 1)	шт	9				
12	Проверка и испытание измерительных трансформаторов тока (ввод № 2)	шт	9				
13	Проверка трансформаторов тока (высоковольтные вводы) Т-1	шт	6				

	переключающего устройства РПН (Т-1)						
15	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации, управления и блокировок от РП (шкафа зажимов) ОРУ-154 кВ до трансформатора Т-1, разъединителя, отделителя и короткозамыкателя		31				
16	Испытания повышенным напряжением оборудования вводов № 1, №2	шт	2				
17	Измерение сопротивления растеканию постоянного тока основных заземлителей и заземленных магистралей	шт	20				
18	Испытания масляного выключателя (ввод № 1)	шт	1				
19	Испытания масляного выключателя (ввод № 2)	шт	1				

Зам.начальника цеха
по оборудованию _____



Начальник ремонтного цеха
(исполнитель) _____

