

Предприятие  
ОАО «Запорожогнеупор»  
Цех ОЭЭЦ  
СиП, Огнеупорная-2

ВЕДОМОСТЬ № 216 от 21.07.21г  
дефектов оборудования  
Наладочные работы средств РЗА ПС 154/6/6 кВ Т-2

«    »    2021 г.


Шифр затрат \_\_\_\_\_  
Инвентарный № 41005728

Планируемая дата остановки  
оборудования на ремонт \_\_\_\_\_  
Продолжительность ремонта \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм	Ко л-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм	Кол-во	Прим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проверка релейной защиты, автоматики управления, сигнализации масляного выключателя ввода № 3 стороны 6,3 кВ	шт	1				3 замера сопр.и изоляция и 1 замер петли
2	Проверка релейной защиты, автоматики управления, сигнализации масляного выключателя ввода № 4 стороны 6,3 кВ	шт	1				
3	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления масляным выключателем ввода № 3 стороны 6,3 кВ	шт	39				
4	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления масляным выключателем ввода № 4 стороны 6,3 кВ	шт	40				
5	Проверка релейных защит трансформатора Т-2, цепей блокировок, разъединителя, автоматики управления отделителем ОД-2 и короткозамыкателем КЗ-2	шт	5				
6	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ЩПТ до ЗРУ-6кВ	шт	32				
7	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ЩПТ до ГЩУ	шт	44				
8	Проверка схемы дистанционного и автоматического регулирования напряжения трансформатора Т-2 с помощью БАУРПН-2	шт	1				
9	Проверка панели центральной сигнализации (ЦС)	шт	1				
10	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации и управления от ГЩУ до РП(шкафа зажимов) ОРУ-154 кВ	шт	30				
11	Проверка и испытание измерительных трансформаторов тока (ввод № 3)	шт	9				
12	Проверка и испытание измерительных трансформаторов тока (ввод № 4)	шт	9				
13	Проверка трансформаторов тока (высоковольтные вводы) Т-2	шт	6				

	переключающего устройства РПН (Т-2)						
15	Замер сопротивления изоляции и проверка целостности цепей сигнализации, управления и блокировок от РП (шкафа зажимов) ОРУ-154 кВ до трансформатора Т-2, разъединителя, отделителя и короткозамыкателя		31				
16	Испытания повышенным напряжением оборудования вводов № 3, №4	шт	2				
17	Измерение сопротивления растеканию постоянного тока основных заземлителей и заземленных магистралей	шт	20				
18	Испытания масляного выключателя ( ввод № 3)	шт	1				
19	Испытания масляного выключателя (ввод № 4)	шт	1				

Зам.начальника цеха  
по оборудованию



Начальник ремонтного цеха  
(исполнитель)

