

Предприятие
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (отдел) АЦ ПШИ
Агрегат кран грейферный

Шифр затрат _____
Инвентарный № 2003172 _____
рег. №65820

Ведомость
дефектов оборудования
по текущему ремонту
Планируемая дата останова
оборудования 2021г
Продолжительность работ _____

Б 75-03-01-01.02.03.04.05.21.35.37-04 с изм.

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
В.В. Мосейко
2021г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП				РМЦ				Примечание
						Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изготовл	№ заказа	Дата выдачи заказа	Дата потребн. деталей	
1	Демонтаж тормоза электромагнитного (гидротолкателя) весом до 15 кг	шт	2											
2	Монтаж тормоза электромагнитного (гидротолкателя) весом до 15 кг	шт	2	ТЭ-30	шт	2								
3	Демонтаж тормоза электромагнитного (гидротолкателя) весом до 15 кг	шт	2											
4	Монтаж тормоза электромагнитного (гидротолкателя) весом до 15 кг	шт	2	ТГМ-50(ТЭ-50)	шт	2								
5	Демонтаж шкафа управления тележкой крана (5,5 кВт)	шт	1											
6	Монтаж шкафа управления тележкой крана (5,5 кВт)	шт	1	шкаф управления тележкой крана (5,5 кВт)	шт	1								
7	Демонтаж шкафа управления мостом крана (двух двигательный привод) по 22 кВт	шт	1											
8	Монтаж шкафа управления мостом крана (двух двигательный привод) по 22 кВт	шт	1	шкаф управления мостом крана (двух двигательный привод) по 22 кВт	шт	1								
9	Демонтаж шкафа управления подъёма крана (45 кВт)	шт	1											
10	Монтаж шкафа управления подъёма крана (45 кВт)	шт	1	шкаф управления подъёма крана (45 кВт)	шт	1								
11	Демонтаж шкафа управления грейфером крана (45 кВт)	шт	1											
12	Монтаж шкафа управления грейфером крана (45 кВт)	шт	1	шкаф управления грейфера крана (45 кВт)	шт	1								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

