

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

33/2019010

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел) ЦМИ
Агрегат ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА СМД-109
Шифр затрат
Инвентарный номер 1002727

2019 г.

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены | Объем работ | | Материал | | | Примечание |
|---|---|---------------|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| | | ед. измерения | количество | Наименование | ед. измерения | количество | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по); | | | | | | | |
| 1 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ (1 ШТ.) | Т | 0,005 | | | | |
| 2 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ (1 ШТ.) | Т | 0,005 | | | | |
| 3 | ВТУЛКА ЗАКРЕПИТЕЛЬНАЯ | | | | ШТ | 1 | |
| 4 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ШПОНКИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ (2 ШТ.) | Т | 0,001 | | | | |
| 5 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ШПОНКИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ (2 ШТ.) | Т | 0,001 | | | | |
| 6 | ШПОНКА | | | | ШТ | 2 | |
| 7 | ДЕМОНТАЖ ПЛИТ РАСПОРНЫХ (4 ШТ.) | Т | 0,2 | | | | |
| 8 | МОНТАЖ ПЛИТ РАСПОРНЫХ (4 ШТ.) | Т | 0,2 | | | | |
| 9 | ПЛИТА РАСПОРНАЯ | | | | ШТ | 4 | |
| 10 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ МАХОВИКА И ШКИВА (2 ШТ.) | Т | 0,2 | | | | |
| 11 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ МАХОВИКА И ШКИВА (2 ШТ.) | Т | 0,2 | | | | |
| 12 | МАХОВИК | | | | ШТ | 1 | |
| 13 | ШКИВ | | | | ШТ | 1 | |
| 14 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ВАЛА (1 ШТ.) | Т | 1,73 | | | | |
| 15 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ВАЛА (1 ШТ.) | Т | 1,73 | | | | |
| 16 | ВАЛ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ | | | | ШТ | 1 | |
| 17 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ЩЕКИ С ПОДВИЖНОЙ ПЛИТОЙ В СБОРЕ (1 ШТ.) | Т | 2 | | | | |
| 18 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ЩЕКИ С ПОДВИЖНОЙ ПЛИТОЙ В СБОРЕ (1 ШТ.) | Т | 2 | | | | |
| 19 | ПЛИТА ПОДВИЖНАЯ | | | | ШТ | 1 | |
| 20 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ КОЛЕЦ (2 ШТ.) | Т | 0,002 | | | | |
| 21 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ КОЛЕЦ (2 ШТ.) | Т | 0,002 | | | | |
| 22 | КОЛЬЦО | | | | ШТ | 2 | |
| 23 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ СТАКАНА (2 ШТ.) | Т | 0,04 | | | | |
| 24 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ КРЫШКИ СТАКАНА (2 ШТ.) | Т | 0,04 | | | | |
| 25 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ПОЛЗУНА (1 ШТ.) | Т | 0,03 | | | | |
| 26 | ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ПОЛЗУНА (1 ШТ.) | Т | 0,03 | | | | |
| 27 | ПОЛЗУН | | | | ШТ | 1 | |
| 28 | ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ШЛАМА. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОТКОВ И КАНАВ ОТ ВЯЗКОГО ШЛАМА ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М | МЗ | 0,5 | | | | |
| 29 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м. до 400 м | Т | 0,529 | | | | Автомобиль бортовой |
| 30 | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м | Т | 0,529 | | | | перемещение на расстояние до 1 км |
| | | | | | | | Автомобиль бортовой |
| 31 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0,1 Т | Т | 0,08 | | | | |
| 32 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0,1 Т | Т | 0,08 | | | | перемещение на расстояние до 1 км |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ


Р.Ю. Архипов