

Предприятие
ЧАО "ЗАТОРОЖОГНЕУТОР"
Цех (отдел) Алюмосиликатный Цех

Arperat ДРП-350

Шифр затрат 020020

Инвентарный № _____

Дефектов оборудования

по техническому обслуживанию

Планируемая дата остановки

оборудования _____ М-Ц 2017 ____ год

Продолжительность работ

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

ЗАО "Запорожстепуор"

В. В. МОСЕЙКО

2017_1

[illegible]

14	ТО пресса DRP-350: демонтаж гидроаккумулятора	Т	0,08																
15	ТО пресса DRP-350: монтаж гидроаккумулятора	Т	0,08																
16	замена АРХ-40/160			ШТ	1														
17	ТО пресса DRP-350: демонтаж гидрозамка	Т	0,03																
18	ТО пресса DRP-350: монтаж гидрозамка	Т	0,03																
19	ГЗ-32/3С.4УХП4			ШТ	2														
20	ТО цилиндров гидроцилиндров возврата	ШТ	2																
21	замена МАНЖЕТА 50*70			ШТ	12														
22	замена МАНЖЕТА 115*125			ШТ	4														
23	ТО цилиндров гидроцилиндров нижнего прессования	ШТ	1																
24	замена МАНЖЕТА 400*450			ШТ	6														
25	ТО цилиндров гидроцилиндров верхнего прессования	ШТ	1																
26	замена МАНЖЕТА 100*120			ШТ	6														
27	ТО пресса DRP-350: демонтаж силового насоса	Т	0,6																
28	ТО пресса DRP-350: монтаж силового насоса	Т	0,6																
29	замена Насос 311.224			ШТ	2														
30	ТО пресса DRP-350: демонтаж насоса очистки	Т	0,03																
31	ТО пресса DRP-350: монтаж насоса очистки	Т	0,03																
32	Насос БГ-63			ШТ	1														
33	ТО пресса DRP-350: демонтаж станции фильтрации	Т	0,07																
34	ТО пресса DRP-350: монтаж станции фильтрации	Т	0,07																
35	ТО Станция фильтрации			ШТ	1														

Зам.нач. цеха по оборудованию _____
Исполнитель ремонта _____

Начальник УМТОиКТ _____
Начальник РМЦ _____