

17/2/2017 ст.лс

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел)
Агрегат
Шифр затрат
Инвентарный номерУтверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

" " " 2017 г.

Ведомость дефектов

на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Условия производства работ - 1, 15.							
1	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	100 М	1,34				
2	Холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия с использованием фрезы Крокус 18/1 при глубине фрезерования: 4 см	1000 М2	0,362				
3	Холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия с использованием фрезы Крокус 18/1 при глубине фрезерования: на каждый 1 см изменения глубины фрезерования добавлять или исключать в нормах 2-32-1 и 2-32-2	1000 М2	0,362				
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового (толщиной 5 см)	100 М3	0,181				
				Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка М600	М3	22,806	
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей вручную с уплотнением самоходными катками	100 М2	3,62				
				Смеси асфальтобетонные холодные [асфальтобетон] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые	Т	34,39	
6	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 18-42-5	100 М2	3,62				до толщины 5 см
				Смеси асфальтобетонные холодные [асфальтобетон] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые	Т	8,688	
7	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА ШТУЧНОГО МУСОРА В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР БРОСОМ С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	41				
8	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	Т	41				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

О.И. Малиенко

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко