

Предприятие

ЧАО «Запорожогнеупор»

Цех РМЦАгрегат вертикально-фрезерный
6Т12

Шифр затрат _____

Инвентарный № 70017010**ВЕДОМОСТЬ****дефектов оборудования
по капитальному ремонту**

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

« » _____ 2018 г.Планируемая дата остановки
оборудования _____ месяц _____ год

Продолжительность работ _____

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	демонтаж станка	шт	1	Станок вертикально-фрезерный	ед	1	
2	Разборка станка на комплектующие и сборка	шт	1	Станок вертикально-фрезерный	ед	1	
3	Шлифовка направляющих станины	шт	2	станина	ед	1	
4	ревизия механизма включения поперечных и вертикальных подач, замена пар «винт-гайка, замена клиньев	шт	2	консоль	ед	1	
5	шлифовка направляющих стола	шт	2	стол и салазки	ед	1	
	замена ходового винта и гайки, клиньев	шт	1		ед	1	
6	Замена шпиндельных подшипников	шт	3	Шпиндель	ед	1	
7	Замена подшипников, изношенных валов, колес и шестерен, восстановление вилок	шт	10 4	коробка скоростей	ед	1	
8	Замена изношенных валов, шестерен, восстановление вилок, замена подшипников	шт	4 20	коробка подач	ед	1	
9	Установить отражательный щиток и шарнирный четырехзвенник	шт	1				
10	Ревизия электродвигателей с заменой подшипников,	шт	3	Электрооборудование	К-т	1	
	Ревизия электро-магнитных муфт и их выводов	шт	11				
	замена металлорукавов	м	4				
	замена кнопочных постов, пультов управления.	шт	2				
	замена светильника местного освещения,	шт	1				
	замена концевых, путевых выключателей,	шт	20				
	замена переключателей и выключателей,	шт	21				
	замена автоматических выключателей,	шт	1				
	Установка однополюсных автоматических выключателей на понижающие трансформаторы	шт	3				
	Замена реле и пускателей	шт	49				
	Прогрузка и проверка реле работы тепловой защиты	шт	12				
	замена всей проводки электросхемы,	м	50				
	Замена колодок соединительных	шт	3				

Зам. начальника цеха по оборудованию



Начальник ремонтного цеха (исполнитель)
