

Предприятие  
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУЛОР"

Цех (отдел) АЦ ПШО  
 Агрегат Грейферный кран №35495  
 10 шт.

*M. A. ...*  
*...*

ВЕДОМОСТЬ  
 дефектов оборудования  
 по ТО  
 Планируемая дата останова  
 оборудования август м-ц 2017 год  
 Продолжительность работ

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный механик  
 ЧАО "Запорожогнеулор"  
 В.В. Мосейко  
 2017г.

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.

| № п/п | Перечень работ                                 | Ед. изм. | Кол-во | Наименование деталей, узлов, материалов | Ед. изм. | УМТО и КТ        |          |                    |                      | РМЦ               |          |                    |                       | Примечание |  |
|-------|--|----------|--------|---|----------|------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------------|------------|--|
|       |  |          |        |   |          | Кол-во к закупке | № заявки | Дата выдачи заявки | Дата потребн. Матер. | Кол-во к изготовл | № заказа | Дата выдачи заказа | Дата потребн. деталей |            |  |
| 1     | Наплавка ребора ходовых колес хода моста крана | шт       | 2      | Круг d16                                | кг       | 16               |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 2     | Ревизия подшипников ходовых колес крана        | шт       | 8      | ЭлектродыМРd4                           | кг       | 8                |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 3     | Смазка пальцев грейфера                        | шт       | 12     | Солидол                                 | кг       | 0,2              |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 4     | Смазка зубчатых передач                        | шт       | 8      |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 5     | Долив масла в редуктора                        |          |        |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | РМ-650   | шт       | 2      |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | РМ-500   | шт       | 2      |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | В-400  | шт       | 1      | И-40                                    | кг       | 15               |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 6     | Устранение течи масла                          |          |        | Ветошь                                  | кг       | 5                |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | редукторов РМ-650                              | шт       | 2      | Герметик Loctite5900                    | шт       | 4                |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 7     | Устранение течи масла                          |          |        | Обезжириватель Loctite                  | шт       | 1                |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | редуктора В-400                                | шт       | 1      |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
| 8     | Устранение течи масла                          |          |        |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |
|       | редукторов Ц2-500                              | шт       | 2      |   |          |                  |          |                    |                      |                   |          |                    |                       |            |  |

Зам нач. цеха по оборудованию  
 Исполнитель ремонта

Начальник УМТОиКТ  
 Начальник РМЦ

16.08.17

022