

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ  
Агрегат ДОРОГА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 26008060

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разборка бортовых камней	100 м	1,7				
2	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	0,084				
3	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	8,4				
4	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ СЛЕЖАВШЕГОСЯ ШЛАКА ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	м3	364				
5	Разборка слежавшегося шлака механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2600*0,2)	100 м3	1,56				
6	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	8,3				
7	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	830				
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня шлакового (2600*0,2)	100 м3	5,2				
				Шлаковый отсев	м3	655,2	
9	РАЗРУШЕНИЕ МАССИВОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ГИДРОМОЛОТОМ С ЭНЕРГИЕЙ ЕДИНИЧНОГО УДАРА ДО 1,2 КДЖ	м3	182				
10	Разборка асфальтобетонных покрытий механизированным способом (отбойные молотки) (30% от 2600*0,1)	100 м3	0,78				
11	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,5 м3.	100 т мусора	415				
12	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ (2600*0,06*1,6)	т	415				
13	Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий	100 м	1,7				
				Камень бортовой (поребрик) БР 100-30-18	ШТ.	70	
				Камень бортовой (поребрик). б/у	ШТ.	100	
14	Поднятие горловин колодцев (16 шт.)	100 м3	0,048				
15	Разлив вяжущих материалов (0,4 л на 1 м.кв.)	л	1,04				
16	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщина 10 см) (2600*240/1000)	100 т	6,24				
17	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В15	100 м3 бетона	0,14926				
				Цемент, марка 400	т	4,268836	
18	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	м3	0,102				
				Песок	м3	0,11322	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений

М.В. Остапенко