

Предприятие
ЧАО "Запорожогнеупор"

Цех: ЦМИ

Агрегат: Панель силовая 0.4кВ
управления ДСМ-5

Шифр: 3.03.01

Инв. № 1002886


ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
при проведении ТО и ТР, замены деталей и
расходных материалов в межремонтный период
на _____ 20__ г

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик
ЧАО "Запорожогнеупор"
_____ М.В. Печенкин

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена вводного руб-ка	шт.	1	Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 250А 35кА IEK (SVA40-3-0250)	шт.	1	3.03.01
2	Замена автоматич. Выкл.Кэаз-ВА51-35М -100А	шт.	1	Автоматический выключатель Выкл.Кэаз-ВА51-35М -100А	шт.	1	3.03.01
3	Замена автоматич. Выкл. АЕ 2046М 12.5А	шт.	1	Автоматический выключатель ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка С IEK (MVA41-3-016-С)	шт.	1	3.03.01
4	Замена автоматич. Выкл АСКО ВА2005М16 14А	шт.	1	Автоматический выключатель ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка С IEK (MVA41-3-016-С)	шт.	1	3.03.01
5	Замена автоматич. Выкл ВА5725 6.3А	шт.	1	Автоматический выключатель ВА 47-60 3Р 6А 6 кА х-ка С IEK (MVA41-3-006-С)	шт.	1	3.03.01
6	Замена автоматич. Выкл А-63-МУЗ 4А	шт.	3	Автоматический выключатель ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С IEK (MVA41-1-006-С)	шт.	3	3.03.01
7	Замена предохранителя фарфорового	шт.	3	Автоматический выключатель ВА 47-60 1Р 6А 6 кА х-ка С IEK (MVA41-1-006-С)	шт.	3	3.03.01
8	Замена реле промежуточного	шт.	5	Реле РПУ-1 лучше современный аналог	шт.	5	3.03.01
9	Замена реле промежуточного	шт.	17	Реле РПУ-2 МЗ лучше современный аналог	шт.	17	3.03.01
10	Замена реле промежуточного	шт.	1	Реле РПУ-2 13Б лучше современный аналог	шт.	1	3.03.01
11	Замена магнитного пускателя ПМЛ 1100 + 4доп контакты + РТМ 3.8-6А Uk~ 220В	шт.	1	Контактор КМИ-10911 9А 220В/АС3 1р (НЗ) IEK (ККМ11-009-230-01)	шт.	1	3.03.01
12	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2160 + 4доп контакты Uk~ 220В	шт.	1	Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1з (НО) IEK (ККМ21-025-230-10)	шт.	1	3.03.01
13	Замена магнитного пускателя ПМ2 + 4доп контакты + РТМ 10А Uk~ 220В	шт.	2	Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1з (НО) IEK (ККМ21-025-230-10)	шт.	2	3.03.01

14	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2100 + 4доп контакты + РТМ 20А Uк~ 220В	шт.	1	Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1з (НО) IEK (ККМ21-025-230-10)	шт.	1	3.03.01
15	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2100 + 4доп контакты Uк~ 220В	шт.	1	Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1з (НО) IEK (ККМ21-025-230-10)	шт.	1	3.03.01
16	Замена магнитного пускателя ПМЕ-071 Uк~ 220В	шт.	2	Магнитный пускатель ПМЕ-071 Uк~ 220В лучше современный аналог	шт.	2	3.03.01
17	Замена реле времени	шт.	1	Реле времени ВЛ-64УХЛ 4.1 Uк~ 220В Т=от1 до 10с	шт.	1	3.03.01
18	Замена реле времени	шт.	1	Реле времени ВС 43-32УХ4 Uк~ 220В	шт.	1	3.03.01
19	Замена трансформатора цепей возбуждения	шт.	1	Трансформатор ТСП 63 / 0.5-68 Р=61кВА ВН: Uн=380В I=92,6А ; НН: U=190В Iн=185А Uк%=8	шт.	1	3.03.01
20	Замена блока питания	шт.	1	БПНС - 2У3 Сеть ~ 230В 50Гц Рн вых =1200 Вт Uн= 220В	шт.	1	3.03.01
21	Замена клемников	шт.	13	ТВ 2512 25А 12 пар колодка клеммная	шт.	13	3.03.01
22	Монтаж DIN рейки	шт.	3	DIN-рейка 125см оцинкованная IEK (YDN10-0125)	шт.	3	3.03.01
23	Измерение сопротивления изоляции кабельно- проводниковой продукции.	точек	276	Мегаомметр М4100/4 (0-200 Мом, 1000В).	точек	276	3.03.01
24	Выполнение работ по наладке схемы электрической принципиальной.	сх.	1		сх.	1	3.03.01

Электрик ЦМИ



подпись

Наговский И.И.