

Предприятие
 ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
 Цех_ОЭЭЦ _____
 Ремонт Кл Ф12 О-2 Ф26 О-1
 (1-а нитка)

ВЕДОМОСТЬ №222 от
 дефектов оборудования 07.2022
 ремонт

«Утверждаю»
 Главный энергетик предприятия

« _____ » _____ 2021 г.


Шифр затрат _____
 Инвентарный № 30013112

Планируемая дата остановки
 оборудования на ремонт _____
 Продолжительность ремонта _____

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм	Кол-во	Прим
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поиск и определение места повреждения кабеля	шт	1				
2	Прожиг кабеля ААШв-6 3х240	шт	1				
3	Выемка грунта механическим способом 1 участок (12х0,7х2,5 м)	М ³	21				
4	Выемка грунта ручным способом с шурфовкой трассы (12х0,3х2,5)	М ³	9				
5	Вскрытие трассы (Снятие кирпичной кладки 1 участок (12х0,5)	М ²	6				
6	Прокол ремонтируемого кабеля	шт	1				
7	Демонтаж поврежденного участка кабельной линии (кабеля тип АСБ-6)	шт	1				
8	Укладка нового участка кабельной линии	шт	1	Кабель ААШв-6 3*240	м	10	
9	Монтаж соединительных муфт 1 участок - 2 муфты	шт	2	Муфта соединительная СТп -10 150-240	шт	2	
				Сжиженный газ	л	2	
10	Установка бирок (на кабеле, на муфте)	шт	4	Бирка	шт	2	
11	Закрытие кабельной трассы песком 1 участок (12х0,5хх0.2)	М ³	1,2	Песок речной	М ³	1,2	
12	Закрытие кабельной трассы кирпичом 1 участок (12х0,5)	М ²	6	Кирпич красный	шт	110	

13	Засыпка кабельной трассы механическим способом	м ³	19,8				
14	Пуско-наладочные работы						
15	Определение целостности кабельной линии	шт	1				
16	Фазировка кабельной линии	шт	1				
17	Замер сопротивления кабельной линии	шт	1				
18	Испытание кабельной линии повышенным напряжением	шт	1				

Зам.начальника цеха
по оборудованию



Начальник ремонтного цеха
(исполнитель)

