

Предприятие
ЧАО "Запорожжогнеупор"
Цех: ЦМИ

Агрегат: Панель силовая 0.4кВ
управления ДСМ-5

Шифр: 3.03.01

Инв. № 1002886


ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
при проведении ТО и ТР, замены деталей и
расходных материалов в межремонтный период
на _____ 20__ г

УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик
ЧАО "Запорожжогнеупор"
М.В. Печенкин

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж шкафа управления.	шт.	1	Шкаф управления 1500мм x 2000мм x 700мм степень защиты от внешних воздействий IP54, с поворотным замком Rittal.	шт.	1	3.03.01
2	Монтаж вводного автомата	шт.	1	Автоматический выключатель Schneider Electric EZC250N 3P3T 25kA 250A	шт.	1	3.03.01
3	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	Автоматический выключатель NG125N C 100A 3P+N	шт.	1	3.03.01
4	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	Автоматический выключатель Schneider Electric iC60LMA 3П 12.5A MA	шт.	1	3.03.01
5	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	Автоматический выключатель Schneider Electric iC60N C 16A 3P	шт.	1	3.03.01
6	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	Schneider Electric Автоматический выключатель iC60L C 6A 3P	шт.	1	3.03.01
7	Замена автоматич. Выкл А-63-МУЗ 4А	шт.	3	Schneider Electric Автоматический выключатель iC60N C 6A 1P	шт.	3	3.03.01
8	Замена предохранителя фарфорового	шт.	3	Schneider Electric Автоматический выключатель iC60N C 6A 1P	шт.	3	3.03.01
9	Замена реле промежуточного	шт.	5	Реле РПУ-1 лучше современный аналог	шт.	5	3.03.01
10	Замена реле промежуточного	шт.	17	Реле РПУ-2 МЗ лучше современный аналог	шт.	17	3.03.01
11	Замена реле промежуточного	шт.	1	Реле РПУ-2 13Б лучше современный аналог	шт.	1	3.03.01
12	Замена магнитного пускателя ПМЛ 1100 + 4доп контакты + РТМ 3.8-6А Uk~ 220В	шт.	1	Контактор Schneider Electric EasyPact 3P E 1NO 9A AC3 220 V LC1E0910M5 + TeSys LR3D146 7-10A	шт.	1	3.03.01

13	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2160 + 4доп контакты Uk~ 220В	шт.	1	Контактор Schneider Electric EasyPact 3P E 1NO 25A AC3 220 V LC1E2510M5 + TeSys LRD1530 23-28A	шт.	1	3.03.01
14	Замена магнитного пускателя ПМ2 + 4доп контакты + PTM 10A Uk~ 220В	шт.	2	Контактор Schneider Electric EasyPact 3P E 1NO 25A AC3 220 V LC1E2510M5 + TeSys LRD1530 23-28A	шт.	2	3.03.01
15	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2100 + 4доп контакты + PTM 20A Uk~ 220В	шт.	1	Контактор Schneider Electric EasyPact 3P E 1NO 25A AC3 220 V LC1E2510M5 + TeSys LRD1530 23-28A	шт.	1	3.03.01
16	Замена магнитного пускателя ПМЛ 2100 + 4доп контакты Uk~ 220В	шт.	1	Контактор Schneider Electric EasyPact 3P E 1NO 25A AC3 220 V LC1E2510M5 + TeSys LRD1530 23-28A	шт.	1	3.03.01
17	Замена магнитного пускателя ПМЕ-071 Uk~ 220В	шт.	2	Магнитный пускатель ПМЕ-071 Uk~ 220В лучше современный аналог	шт.	2	3.03.01
18	Замена реле времени	шт.	1	Реле времени ВЛ-64УХЛ 4.1 Uk~ 220В Т=от1 до 10с	шт.	1	3.03.01
19	Замена реле времени	шт.	1	Реле времени ВС 43-32УХ4 Uk~ 220В	шт.	1	3.03.01
20	Замена трансформатора цепей возбуждения	шт.	1	Трансформатор ТСП 63 / 0.5-68 Р=61кВА ВН: Un=380В I=92,6А ; НН: U=190В In=185А Uk%=8	шт.	1	3.03.01
21	Замена блока питания	шт.	1	БПНС - 2УЗ Сеть ~ 230В 50Гц Рн вых =1200 Вт Un= 220В	шт.	1	3.03.01
22	Замена клемников	шт.	13	ТВ 2512 25А 12 пар колодка клеммная	шт.	13	3.03.01
23	Монтаж DIN рейки	шт.	3	DIN-рейка 125см оцинкованная IEK (YDN10-0125)	шт.	3	3.03.01
24	Измерение сопротивления изоляции кабельно- проводниковой продукции.	точек	276	Мегаомметр М4100/4 (0-200 Мом, 1000В).	точек	276	3.03.01
25	Проектирование схемы электрической принципиальной в двух экземплярах.	схем.	2	Составление схемы электрической принципиальной срисованной с действующего щита управления.	схем.	2	3.03.01
26	Выполнение работ по наладке схемы электрической принципиальной.	сх.	1		сх.	1	3.03.01

Электрик ЦМИ



подпись

Наговский И.И.