

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.

Цех (отдел) _____ ЦМИ _____

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования

по ТОНТР

Планируемая дата остановки
оборудования _____ м-ц 20__ год

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик
ЧАО "Запорожсталь"

В.В. Мосейко
" 2021г.

[illegible]

a.	Монтаж перекрытий ч. 1442.03.00.00. СБ.	к-т	1	К-т перекрытий	к-т	1													3.01.01
				Винт М10х35	шт.	72													3.01.01
				Гайка М10	шт.	72													3.01.01
				Шайба Ø10	шт.	72													3.01.01
				Электрод Ø 4	кг	10													3.01.01
б.	Уплотнение пайол перекрытия.	уз	1	Пена монтажная	бал.	2													3.01.01
				Герметик силиконовый	туб.	4													3.01.01
7.	Демонтаж эл. шкафов (после освобождения их от содержимого - АСУ ТП).																		
a.	Демонтаж пульта управления	уз	1	Пульт управления	кг	80	бу												3.01.01
б.	Демонтаж шкафа - информационного табло.	уз	1	Шкаф, информационного табло.	кг	120	бу												3.01.01
г	Демонтаж основного шкафа.	уз	1	Шкаф основной.	кг	350	бу												3.01.01
8.	Замена гидравлической аппаратуры:																		
a	Демонтаж У 1; У 2	шт.	2	Ходовой клапан	шт	2													3.01.01
	Монтаж У 1; У 2																		
б	Демонтаж 1У5, 1У1, 1У3	шт.	3	Вентиль ограничения давления	шт.	3													3.01.01
в	Монтаж 1У5, 1У1, 1У3																		
	2У1-2, 10У8-10	шт.	2	Ходовой клапан	шт.	2													3.01.01
г	2У3-4	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1													3.01.01
д	11У2	шт.	1	2-х ходовой пропорциональный дроссел, вентиль.	шт.	1													3.01.01
е	10У25	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1													3.01.01
ж	2У6	шт.	1	2-х ходовой пропорциональный дроссел, вентиль.	шт.	1													3.01.01
з	2У5	шт.	1	2-х ходовой пропорциональный дроссел, вентиль.	шт.	1													3.01.01
и	10У13	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1,00													3.01.01
к	5У2-3	шт.	1	4-х ходовой пропорциональный вентиль	шт.	1													3.01.01
л	5У1	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1													3.01.01
м	10У6	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1													3.01.01
н	10У12	шт.	2	Ходовой клапан	шт.	2													3.01.01
о	10У5	шт.	1	2-х ходовой пропорциональный дроссел, вентиль.	шт.	1													3.01.01
п	2У12	шт.	1	Ходовой клапан	шт.	1													3.01.01
р					шт.	1													3.01.01
с	Редукционный клапан постоянного	шт.	1	Вентиль уменьшения давления	шт.	1													3.01.01
т	Силовые насосы	шт.	3	Аксиально-поршневой насос A4VSO250	шт.	3													3.01.01
у	Пропорциональный вентиль регуляровки насосов	шт.	3	Клапан давления	шт.	3													3.01.01
ф	Винтовой шпиндельный насос	шт.	1	Насос S3F120R42K12 2W1	шт.	1													3.01.01
х	ТО, аккумулятора	шт.	2	Мешок аккумулятора	шт.	2,00													3.01.01
				32LNBK20 SB 210/330 Нудас															
	2-х ходовой пропорц. клапан	шт.	1	Клапан 2FRE6B-2X-250K1V	шт.	1													3.01.01

[illegible]

е.	Монтаж гидравлического цилиндра, движения каретки.	уз.	1																3,01,01
20.	Замена комплекта уплотнений, главного прессующего цилиндра.																		
а.	Демонтаж уплотнений, главного прессующего цилиндра.	уз.	1	Комплект уплотнений б/у	к-т	1													3,01,01
б.	Демонтаж, направляющей втулки.	шт.	1	Направляющей втулка б/у.	шт.	1													
в.	Монтаж, новой направляющей втулки.	шт.	1	Направляющей втулка.	шт.	1													
г.	Монтаж уплотнений, главного прессующего цилиндра.	уз.	1	Комплект уплотнений б/у	к-т	1													3,01,01
21.	Замена масла в гидравлической системе пресса.	к.	###	Масло Mobil NUTO H 46	кг.	2550,91													3,01,01

Зам.нач. ЦМИ по инжинирингу

А.Л. Завгородний