

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел)
Агрегат СМЕСИТЕЛЬ 15326
Шифр затрат
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

" " 2019 г.

Ведомость дефектов

на техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по)							
1	Ревизия редуктора привода 15207	ШТ	1				
2	Демонтаж скребков (2шт.)	Т	0,084				
3	Монтаж скребков (2шт.)	Т	0,084				
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССА ОТПРАВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ДО 0.1 Т (изготовление ротора)	Т	0,125				
5	Демонтаж ротора	Т	0,125				
6	Монтаж ротора	Т	0,125				
7	Демонтаж утепления смотровых люков (применительно)	100 М2	0,03				
8	Утепление смотровых люков (применительно)	100 М2	0,03				
9	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.075 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (ограждение)	Т	0,07				
10	Восстановление металлических ограждений	М2	3				
11	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (ограждение)	Т	0,07				
12	Ревизия пневмоцилиндра	Т	0,035				
13	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЫРЬЯ: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	М3	0,5				
14	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м. до 400 м	Т	0,2				Автомобили-самосвалы
15	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	Т	0,2				перемещение до 1 км
16	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,08				Автомобили-самосвалы
17	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,08				на расстояние до 1 км
=== Материалы на весь объем работ ===							
18	Масло И-40				л	20	
19	Лента конвейерная, б/у				М2	0,2	
20	Лист толщ. 4 мм				Т	0,0012	
21	Тех. пластина, б=4				Т	0,0008	
22	Скребок				ШТ	2	
23	Болт с гайкой М24х75				ШТ	4	
24	Войлок б=10 мм				КГ	12	
25	Болт с гайкой М12х55				ШТ	4	
26	Лист толщ. 20 мм				Т	0,13	

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Р.Ю. Архипов

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д.Ю. Гармаш