

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

50/2019/001

Утверждаю:
И.о. главного механика

А.Л. Завгородний

" " 2019 г.

Цех (подраздел) АЦ

Агрегат ДЕЗИНТЕГРАТОР №1, 2, 3, 4

Шифр затрат

Инвентарный номер

Ведомость дефектов

на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (5 ШТ.)	Т	0,1				
2	ДЕЗИНТЕГРАТОР МАССОЙ ОТ 5 ДО 22 Т. РЕМОНТ ПРИВОДНОГО ВАЛА БОЛЬШОЙ КОРЗИНЫ	Т	0,538				
3	ВАЛ L=1680				ШТ	1	
4	СТУПИЦА				ШТ	1	
5	ШКИВ				ШТ	1	
6	БАЛАНСИР				ШТ	1	
7	ДИСК				ШТ	1	
8	КОРПУС ПОДШИПНИКА				ШТ	2	
9	КРЫШКА КОРПУСА				ШТ	2	
10	ВТУЛКА ДИСТАН				ШТ	4	
11	ПОДШИПНИК N3622	ШТ	2				
12	ДЕЗИНТЕГРАТОР МАССОЙ ОТ 5 ДО 22 Т. РЕМОНТ ПРИВОДНОГО ВАЛА МАЛОЙ КОРЗИНЫ	Т	0,518				
13	ВАЛ L=1680				ШТ	1	
14	СТУПИЦА				ШТ	1	
15	ШКИВ				ШТ	1	
16	БАЛАНСИР				ШТ	1	
17	ДИСК				ШТ	1	
18	КОРПУС ПОДШИПНИКА				ШТ	2	
19	КРЫШКА КОРПУСА				ШТ	2	
20	ПОДШИПНИК N3622	ШТ	2				
21	ВТУЛКА ДИСТАН				ШТ	4	
22	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН ПРИВОДНОЙ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 800 ММ. ДЕМОНТАЖ	БАРАБА Н	1				
23	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН ПРИВОДНОЙ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 800 ММ. РЕМОНТ	БАРАБА Н	1				

1	2	3	4	5	6	7	8
24	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН ПРИВОДНОЙ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 800 ММ. МОНТАЖ	БАРАБА Н	1				
25	ВАЛ				ШТ	1	
26	ПОДШИПНИК №311	ШТ	2				
27	КОРПУС ПОДШИПНИКА				ШТ	2	
28	КРЫШКА КОРПУСА				ШТ	2	
29	МУФТА ЗУБЧАТАЯ №4				ШТ	1	
30	БАРАБАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: БАРАБАН НАТЯЖНОЙ, ШИРИНА ЛЕНТЫ ДО 800 ММ. РЕМОНТ	БАРАБА Н	1				
31	ВАЛ				ШТ	1	
32	ПОДШИПНИК №314	ШТ	2				
33	ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ				ШТ	2	
34	БУКСА				ШТ	2	
35	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,1				
36	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м, до 400 м	Т	0,15				
37	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	Т	0,15				на расстояние до 1 км
38	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	0,13				
39	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,13				на расстояние до 1 км
40	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ШЛАМА: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОТКОВ И КАНАВ ОТ ВЯЗКОГО ШЛАМА ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	МЗ	0,5				

Зам. нач. по оборудованию АЦ


 Д.Ю. Гармаш