

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШИ
Агрегат ПЮ №3
Шифр затрат P-D-1902-21-002.
Инвентарный номер 2003320

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
Техническое обслуживание оборудования
Очистка оборудования и уборка просыпей

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым внутризаводским путям).							
1	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М в респираторе	МЗ	2				В респираторе
2	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 2.5 М в респираторе	МЗ	0,5				В респираторе
4	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА СЫПУЧЕГО МУСОРА ЛОПАТАМИ В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР С ПОДЪЕМОМ ДО 2.0 М в респираторе	Т	4,48				В респираторе
6	РАЗРУШЕНИЕ ВРУЧНУЮ И УБОРКА СЛОЯ ПЛОТНО СЛЕЖАВШЕЙСЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЫЛИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ	100 М2	0,03				В респираторе
7	РАЗРУШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА И УБОРКА СЛОЯ ПЛОТНО СЛЕЖАВШЕЙСЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЫЛИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ	100 М2	0,05				В респираторе
8	ПЕРЕНОСКА МУСОРА ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА ДО 20 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М в респираторе	Т	5,04				В респираторе
9	ПЕРЕНОСКА МУСОРА ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА ДО 20 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М в респираторе	Т	1,4				до расстояния 100 м

Насыпная плотность шамота - 1,12

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш