

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕЛУТОР"

Цех (подраздел) 303
 Агрегат КОНВЕЙЕР
 Шифр затрат
 Инвентарный номер

Утверждаю:
 Главный механик

В.В. Мосейко

2022 г.

Ведомость дефектов (ориентировочная)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА.СТЫКОВКА ЛЕНТЫ (Типовая)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		Примечание
		ед. измерения	количество	ед. измерения	количество	
1	2 Ослабление ленты при помощи винтов натяжного барабана	шт	2	шт	2	8
2	Стигивание ленты при помощи ручной тали и жимков	шт	1			
3	Фиксация ленты в стянутом состоянии	шт	2			
4	Разборка стыка ленты	шт	1			
5	Демонтаж тросика блокировки	шт	1			
6	Демонтаж Бокового Ограждения вручную	т	0,025			
7	Демонтаж кронштейнов с роликами в месте установки вулканизатора без применения сварки вручную	т	0,05			Не требуется при выполнении холодной склейки
8	Демонтаж части транспортной ленты, до 15 метров	мп	15			Замену ленты полностью, выполняет заказчик
9	Выполнение стыковки материалами исполнителя	шт	1			
10	Монтаж кронштейнов с роликами в месте установки вулканизатора без применения сварки вручную	т	0,05			Не требуется при выполнении холодной склейки
11	Монтаж Бокового Ограждения вручную	т	0,025			
12	Монтаж тросика блокировки	шт	1			
13	Освобождение ленты от фиксации	шт	2			
14	Предварительное натяжение ленты	шт	2			

Состав работ и их объем может меняться в зависимости от наличия ГТМ и ширины ленты

Зам. главного механика

А.А. Горбачев