

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механикЦех (подраздел)
Агрегат ПРЕСС LAIES
Шифр затрат
Инвентарный номер

В.В. Мосейко

" " 2019 г.

Ведомость дефектов
АЦ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕССА LAIES □

на техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым внутривзводским путям)							
1	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,15				
2	Замена крепления миксера, съёмника, крепёжа крышек	10 ШТ	1				
3	Ревизия кабелеукладчика	Т	0,02				
4	Боковая часть				шт	24	
5	ДИСК				шт	12	
6	ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ				шт	28	
7	СЕПАРАТОР				шт	35	
8	Ревизия гидроцилиндра шибера	Т	0,005				
9	25x36x4 СПУ ГУ				шт	1	
10	Ревизия 1P323-АЛ-44-Г24	ШТ	1				
11	Демонтаж 1P323-АЛ-44-Г24	ШТ	1				
12	Монтаж 1P323-АЛ-44-Г24	ШТ	1				
13	1P323-АЛ1-44-Г24				шт	1	
14	Демонтаж гидрораспределителя	ШТ	5				
15	Ревизия гидрораспределителя	ШТ	5				
16	Монтаж гидрораспределителя	ШТ	5				
17	1РЕ6.574				шт	3	
18	1РЕ6.34				шт	2	
19	Демонтаж РХ20.574	ШТ	1				
20	Монтаж РХ20.574	ШТ	1				
21	РХ20.574				шт	1	
22	Ревизия РХ20.574	ШТ	1				
23	Демонтаж ВЕХ16 16.44	ШТ	1				
24	Монтаж ВЕХ16 16.44	ШТ	1				
25	ВЕХ16 16.44				шт	1	
26	Ревизия ВЕХ16 16.44	ШТ	1				
27	Демонтаж предохранительного клапана КП 1, 2, 3, 8	ШТ	3				
28	Ревизия предохранительного клапана КП 1, 2, 3, 8	ШТ	3				
29	Монтаж предохранительного клапана КП 1, 2, 3, 8	ШТ	3				
30	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МКПВ 32/3Ф3К3.24				шт	3	
31	Демонтаж клапана предохранительного КП 1, 2, 3, 8	ШТ	2				
32	Ревизия клапана предохранительного КП 1, 2, 3, 8	ШТ	2				
33	Монтаж клапана предохранительного КП 1, 2, 3, 8	ШТ	2				
34	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МКПВ 16/3Ф1 К2				шт	2	
35	Демонтаж клапана гидрораспределителя	ШТ	1				
36	Ревизия клапана гидрораспределителя	ШТ	1				
37	Монтаж клапана гидрораспределителя	ШТ	1				
38	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МКГВ 32/3Ф2				шт	1	
39	Демонтаж подшипников на вариаторе, роликоопорах узла каретки	Т	0,0035				
40	Монтаж подшипников на вариаторе, роликоопорах узла каретки	Т	0,0035				
41	ПОДШИПНИК N180307	шт	4				
42	ПОДШИПНИК N180208	шт	3				
43	Демонтаж подшипников на роликоопорах узла каретки	Т	0,002				
44	Монтаж подшипников на роликоопорах узла каретки	Т	0,002				
45	ПОДШИПНИК N180207	шт	2				
46	ПОДШИПНИК N180210	шт	2				
47	Демонтаж подшипников на роликоопорах узла каретки	Т	0,0052				
48	Монтаж подшипников на роликоопорах узла каретки	Т	0,0052				
49	ПОДШИПНИК N180207	шт	2				
50	ПОДШИПНИК N180307	шт	2				
51	ПОДШИПНИК N180306	шт	2				
52	ПОДШИПНИК N180205	шт	4				
53	Снятие и установка насосов в сборе: центробежный насос массой до 0.1 т, снятие (40 кг)	НАСОС	1				

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Снятие и установка насосов в сборе: центробежный насос массой до 0.1 т, установка (40 кг)	НАСОС	1				
55	Ремонт центробежных диагональных насосов: подача до 20 м3/час, ревизия	АГРЕГАТ	1				
56	Насос лопастной				шт	1	
57	Снятие и установка насосов в сборе: поршневой насос массой до 0.5 т, снятие	НАСОС	1				
58	Снятие и установка насосов в сборе: поршневой насос массой до 0.5 т, установка	НАСОС	1				
59	Ремонт приводных поршневых насосов: подача до 50 м3/час, ревизия	АГРЕГАТ	1				
60	Насос силовой A4 VSO250				шт	3	
61	Снятие и установка насосов в сборе: поршневой насос массой до 0.2 т, снятие	НАСОС	1				
62	Снятие и установка насосов в сборе: поршневой насос массой до 0.2 т, установка	НАСОС	1				
63	Ремонт приводных поршневых насосов: подача до 50 м3/час, ревизия	АГРЕГАТ	1				
64	Насос 311.112				шт	1	
65	Демонтаж трубопроводов гидроцилиндров (2 шт.) (снятие болтов - применительно)	10 ШТ	3,2				
66	Демонтаж трубопроводов гидроцилиндров (2 шт.) (снятие болтов - применительно)	10 ШТ	0,8				
67	Демонтаж гидроцилиндров матрицы	Т	3,7				
68	Ревизия гидроцилиндров матрицы	Т	3,7				
69	Монтаж гидроцилиндров матрицы	Т	3,7				
70	Прогонка резьбы, диаметр резьбы до 30 мм, длина резьбы до 60 мм	100 ШТ	0,16				
71	Демонтаж нижней крышки гидроцилиндра (снятие болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	1,6				
72	Демонтаж верхней крышки гидроцилиндра (снятие болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	2,4				
73	Монтаж нижней крышки гидроцилиндра (постановка болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	1,6				
74	Монтаж верхней крышки гидроцилиндра (постановка болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	2,4				
75	Монтаж трубопроводов гидроцилиндров (постановка болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	3,2				
76	Монтаж трубопроводов гидроцилиндров (постановка болтов - применительно) (2 шт.)	10 ШТ	0,8				
77	Болт М16х60				шт	32	
78	Болт М20х60				шт	8	
79	Резьба М30х60				шт	16	
80	Комплект шевронных уплотнений серия ES (р-р уточнить после шлифовки) D140x165				шт	2	
81	Кольцо OR 114,3x5,7				шт	2	
82	Кольцо OR 184,2x5,7				шт	4	
83	Кольцо опорное серия STA 125x115,8x1,9				шт	4	
84	Кольцо опорное серия STA 200x191,8x1,9				шт	4	
85	Уплотнение поршня (р-р уточнить после шлифовки) серия K1 200x170x22,5				шт	4	
86	Грязесъёмник серия P6 (р-р уточнить после шлифовки) 140x152,2				шт	2	

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

_____ Р.Ю. Архипов

Зам. нач. по оборудованию АЦ

_____ Д.Ю. Гармаш