

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

07/06/19

Утверждаю:  
И.о. главного механикаЦех (подраздел) АЦ  
Агрегат ГЛИНОРЕЗ  
Шифр затрат  
Инвентарный номер" " " " 2019 г.  
А.Л. Завгородний


## Ведомость дефектов

на текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по):							
1	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,05				
2	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. ремонт приводного вала	Т	0,211				
3	ВАЛ				ШТ	1	
4	ПОДШИПНИК N7518	ШТ	1				
5	ПОДШИПНИК N3522	ШТ	1				
6	КОРПУС ПОДШИПНИКА				ШТ	2	
7	КРЫШКА КОРПУСА				ШТ	2	
8	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. демонтаж обечайки бункера	Т	0,07				
9	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. монтаж обечайки бункера	Т	0,07				
10	ПОЛОСА ВАЛЬЦОВ. ТОЛЩ. 10 ММ				КГ	70	
11	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. демонтаж ножей (12 шт.)	Т	0,024				
12	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. монтаж ножей (12 шт.)	Т	0,024				
13	НОЖ				ШТ	12	
14	Глиностругач (ножевая глинорезка): диаметр режущего диска 2100 мм. ревизия редуктора (1 шт.)	Т	0,6				
15	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м. до 400 м	Т	0,15				
17	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	Т	0,15				на расстояние до 1 км
18	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	0,13				
19	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,13				на расстояние до 1 км
20	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ШЛАМА: ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОТКОВ И КАНАВ ОТ ВЯЗКОГО ШЛАМА ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	МЗ	0,5				

Зам. нач. по оборудованию АЦ


 Д.Ю. Гармаш