Предприятие
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
Цех (отдел) АЦ ПШИ
Агрегат Мостовой кран № 67151
5(3 мн)
Шифр затрат
Инвентарный № 200

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04 с изм.

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
по ТО
Планируемая дата остановки
оборудования август м-ц 2017 год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
ЧАО "Запорожогнеупор"
_____ В.В.Мосейко
"___" _____ 2017г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	УМТО и КП				РМЦ				Примечание
						Кол-во к закупке	№ заявки	Дата выдачи заявки	Дата потребн. Матер.	Кол-во к изготовл	№ заказа	Дата выдачи заказа	Дата потребн. деталей	
1	Изготовление защитного	шт	2	Лист 2мм	кг	10								
	ограждения хода моста крана			Электроды МР3 d4	кг	5								
2	Ревизия блочной подвески	шт	8	Болт М12*45	шт	8								
3	Смазка зубчатых передач	шт	1	Гайка М12	шт	8								
4	Долив масла в редуктора	шт	4	Гровер 12	шт	8								
		шт	8	Масло ИГП-30	кг	6								
				Литол 24	кг	2								

Зам.нач.цеха по оборудованию _____
Исполнитель ремонта _____

Начальник УМТОиКП _____
Начальник РМЦ _____

16.08.17 076.