Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

_____ В.В. Мосейко

"_____ _____ 2020 г.

Цех (подраздел) АЦ ПШО
Агрегат ОПОРЫ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ №3
Шифр затрат
Инвентарный номер 3003230

Ведомость дефектов
АЦ ПШО. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УСИЛЕНИЕ БАЛКИ НА ОТМ. 6.450. ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЕЧЬ №3

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: МОНТАЖ	100 М2 В.ПР.	0,009				
2	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ, ВЫСОТА ДО 16 М: ДЕМОНТАЖ	100 М2 В.ПР.	0,009				
3	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.01 Т. ДЕМОНТАЖ	Т	0,2				выполнение работ с лесов
4	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ КОМПРЕССОРОВ ПЕРЕДВИЖНЫХ	М3	0,11				
5	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	3,33				Очист.,окрас.внеш.поверх.оборуд. и др.на выс.св.4м
6	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.035 Т (элементы обвязки колонны)	Т	1,38				
7	Сталь угловая 110х110х10 мм				т	0,7696	
8	Сталь листовая толщ. 10 мм				т	0,6656	
9	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. МОНТАЖ ОБВЯЗКИ КОЛОНН	Т	1,38				выполнение работ с лесов
10	УСТАНОВКА БОЛТОВ АНКЕРНЫХ НА РАСТВОРЕ ЦЕМЕНТНОМ ГЛАДКИХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ (СО ШПУРЕНИЕМ СКВАЖИН)	10 ШТ	0,8				
11	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 200	М3	0,00776				
12	Анкер клиновой М16х120 с шайбой				шт	8	
13	Укладка бетонной смеси бадьями в колонны и стойки рам при наименьшей стороне поперечного сечения: более 300 мм до 500 мм	100 м3	0,001				
14	Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона В30	100 м3 бетона	0,001015				
15	Заделка трещин и швов в бетонных и железобетонных конструкциях, площадью поперечного сечения до 5 см2, трещины и швы на поверхности вертикальной (с приготовлением раствора)	100 М	0,4				Очист.,окрас.внеш.поверх.оборуд. и др.на выс.св.4м
16	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400				т	0,00499	
17	Песок природный, рядовой				м3	0,0103	
18	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.035 Т (балки, стульчики, элементы крепления)	Т	1,199				
19	Сталь листовая толщ. 10 мм				т	0,0624	
20	Сталь листовая толщ. 8 мм				т	0,22568	
21	Сталь листовая толщ. 20 мм				т	0,13832	
22	Швеллер №30				т	0,59592	
23	Швеллер №24				т	0,22464	
24	Круг отрезной				шт	1	
25	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.6 Т: МОНТАЖ	Т	1,199				выполнение работ с лесов
26	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	32				Очист.,окрас.внеш.поверх.оборуд. и др.на выс.св.4м

1	2	3	4	5	6	7	8
27	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 М2	0,32				Очист.,окрас.внеш.поверх.оборуд. и др.на выс.св.4м
28	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 М2	0,32				Очист.,окрас.внеш.поверх.оборуд. и др.на выс.св.4м
29	УБОРКА МУСОРА: ПОГРУЗКА СЫПУЧЕГО МУСОРА ЛОПАТАМИ В КУЗОВ ИЛИ КОНТЕЙНЕР С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	Т	0,3				
30	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 26 КМ	т	0,3				

Зам. нач. АЦ по инжинирингу _____ Д.Ю. Гармаш

Мастер по ремонту ПШО _____ В.А. Чёрный

Вед. инж. смотритель зданий и сооружений _____ М.В. Остапенко